



# 力揚機電工程股份有限公司







## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年9月5日

星期一

位置：	B2F	說明：	消防模組安裝配線	位置：	2F	說明：	空調保溫施作
							
位置：	7F	說明：	天溝排水配管	位置：	9F	說明：	床頭管路配合室裝施作
							
位置：	12F	說明：	14.15號房前小客廳配管穿線	位置：	R1F	說明：	空調水管試水
							



# 力揚機電工程股份有限公司









## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年9月6日

星期二

位置： B1F	說明： 空調控制施作	位置： B2F	說明： 消防系統配線
			
位置： 2F	說明： 空調保溫施作	位置： 2F	說明： 兩排水配管
			
位置： 5F	說明： 客房房控箱結線	位置： 6F	說明： 14、15號房前小客廳配管穿線
			
位置： R1F	說明： 空調配管試壓查驗	位置： R1F	說明： 空調水管試水
			

工程名稱：日月潭力麗酒店新建工程  
 檢查項目：空調系統  
 檢查內容：蒸氣版熱壓查驗 3  
 檢查位置：R1F-HWT-1.2.3.4 6 kg/cm<sup>2</sup>  
 檢查日期：111.9.6  
 檢查人員：江嘉穎、呂玄媛  
 開始：10:30



# 力楊機電開發股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年9月7日

星期三

位置：	B1F	說明：	空調控制施作	位置：	B2F	說明：	消防系統配管補線
							
位置：	B2F	說明：	消防箱結線	位置：	2F	說明：	空調保溫施作
							
位置：	3F	說明：	消防系統配管補線	位置：	5F	說明：	床頭管路配合室裝施作
							
位置：	11F	說明：	空調軟管施作	位置：	R1F	說明：	空調配管試壓查驗
							



# 力揚機電工程股份有限公司 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年9月8日

星期四

位置： B2F	說明： 空調管路試壓查驗	位置： B2F	說明： 消防模組換裝、接線箱結線
			
位置： 3F	說明： 消防箱線槽施作路線整理	位置： 3F	說明： 商務中心廁所給水管配管試壓
			
位置： 3F	說明： 雨排吊管配管連結	位置： 3F	說明： 空調管路試壓查驗
			
位置： 9F	說明： 山景房浴缸邊溝、淋浴水管配管	位置： R1F	說明： 空調管路試壓查驗
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年9月9日

星期五

位置： B2F	說明： 消防模組換裝、接線箱結線	位置： 2F	說明： 兩排吊管配管連結
			
位置： 3F	說明： 消防箱線槽施作路線整理	位置： 3F	說明： 控制施作
			
位置： 4F	說明： 湯屋設備區自來水管、溫泉管及熱水管配管	位置： 4F	說明： 空調風管施作
			