

桃園會展中心統包工程
(機電)材料/設備送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 110/12/02

應送: 61 未送: 22 已送: 39 核可: 32

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		審定文號	是否 驗廠	送審資料(V)					主辦機關核定		備註 (歸檔編號)
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期			送審日期	審查日期	驗廠 日期	協力廠 高資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	
1	PVC-U管	110/2/20	109/12/22	109/12/01	109/12/03	109/12/11	109/12/14	109/12/21	109/12/24	109/12/28	109/12/30	(109)中工建築 (桃會展)字第 1231-053號	X	V	V	-	-	-	110/1/7	桃工新務字第 1090070481號	已完成
2	接地器材	110/2/20	109/12/22	109/12/10	109/12/14	109/12/22	109/12/24	/	/	109/12/28	109/12/30	(109)中工建築 (桃會展)字第 1231-055號	X	V	V	-	-	-	110/1/7	桃工新務字第 1090070483號	已完成
3	PVC電線電纜	110/2/20	109/12/22	109/12/01	109/12/03	109/12/11	109/12/14	109/12/21	109/12/24	109/12/28	109/12/30	(109)中工建築 (桃會展)字第 1231-054號	X	V	V	-	-	-	110/1/7	桃工新務字第 1090070482號	已完成
4	接線盒材料、可撓性金屬軟 管、CD管、吊掛五金	110/3/20	110/1/19	109/12/31	110/01/04	110/1/13	110/1/18	110/1/21	110/1/22	110/1/29	110/2/2	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-053號	X	V	V	-	-	-	110/2/17	桃工新務字第 1100006824號	已完成
5	電線電纜	110/4/1	110/1/31	110/01/07	110/1/12	110/1/21	110/1/22	/	/	110/1/29	110/2/2	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-054號	X	V	V	-	-	-	110/2/5	桃工新務字第 1100006825號	已完成
6	EMT&RSG管&鍍鋅鐵管&ST管CIP 管&SGP&STGP管	110/6/26	110/4/27	110/2/19	110/2/23	110/3/5	110/3/11	/	/	110/3/18	110/3/24	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-154號	X	V	V	-	-	-	110/3/30	桃工新務字第 1100015660號	已完成
7	油水分離器	110/8/8	110/6/9	110/3/25	110/3/30	/	/	/	/	110/4/7	110/4/12	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-202號	X	V	V	-	-	-	110/5/3	桃工新務字第 1100019252號	已完成
8	電纜線架	110/9/20	110/7/22	110/4/26	110/5/3	110/5/13	110/5/19	110/5/26	110/6/1	110/6/8	110/6/9	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-341號	X	V	V	-	-	-	110/6/16	桃工新務字第 1100031177號	已完成
9	不鏽鋼被覆管	110/7/19	110/5/20	110/4/13	110/4/19	/	/	/	/	110/4/26	110/5/1	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-247號	X	V	V	-	-	-	110/5/24	桃工新機字第 1100023444號	已完成
10	電氣系統-高/低壓配電盤	111/3/19	111/1/18	110/8/18	110/8/24	110/9/3	110/9/8	/	/	110/11/5	110/11/10	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-862號	V	V	V	-	-	-	110/11/22	桃工新機字第 1100062154號	待規範修正核准後 提送核定版(10/4- 根字第1105262000 號提送現場零星變 更簽認單編號(機- 規範)第001-015號 ，10/7-(110)中工 建築(桃會展)字第 1231-723號監造審 查無意見，10/25- 桃工新機字第 1100055739號新工 核定，已完成
10-1	電氣系統-高低壓配電盤承認 圖	/	/	110/10/21	110/10/27	/	/	/	/	110/11/6	110/11/12	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-871號	V	V	-	-	-	-	110/11/24	桃工新機字第 1100062725號	已完成
11	電氣系統-高/低壓模鑄式變壓 器	111/3/19	111/1/18	110/8/18	110/8/24	110/9/3	110/9/8	/	/	110/11/5	110/11/10	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-862號	V	V	V	-	-	-	110/11/22	桃工新機字第 1100062154號	待規範修正核准後 提送核定版(10/4- 根字第1105262000 號提送現場零星變
12	電氣系統-高壓處理頭設備	111/6/4	111/4/5										X	V	V	-	-	-			

桃園會展中心統包工程
(機電)材料/設備送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 110/12/02

應送: 61 未送: 22 已送: 39 核可: 32

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		審定文號	是否 驗廠	送審資料(V)					主辦機關核定		備註 (歸檔編號)
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期			送審日期	審查日期	驗廠 日期	協力廠 高資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	
13	電氣系統-匯流排	111/4/6	110/12/22	110/4/23	110/4/26	110/5/6	110/5/12	110/5/19	110/5/24	110/5/27	110/5/28	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-319號	V 111/2/16	V	V	-	-	-	110/6/9	桃工新機字第 1100028947號	已完成
14	電氣系統-不斷電設備	111/3/16	111/1/15	110/11/12	110/11/18	110/11/28	110/12/3			110/12/30	111/1/4	(111)中工建築 (桃會展)字第 1231-010號	X	V	V	-	-	-	111/01/11	桃工新機字第 1110001022號	已完成
15	電氣系統-照明設備(室內燈 具)	111/6/3	111/4/4										X	V	V	-	-	-			
16	電氣系統-照明設備(景觀燈燈 具)	111/6/3	111/4/4										X	V	V	-	-	-			
17	電氣系統-二線式燈控系統	110/11/21	110/9/22	110/8/18	110/8/24	110/9/3	110/9/8	110/9/15	110/9/17	110/9/24	110/9/27	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-684號	X	V	V	-	-	-	110/10/5	桃工新機字第 1100052848號	已完成
18	電氣系統-電動汽車充電設備	111/8/3	111/6/4										X	V	V	-	-	-			
19	發電機系統-柴油引擎發電機 組	111/6/9	111/4/10	110/7/5	110/7/12	110/7/22	110/7/27			110/8/3	110/8/4	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-500號	V 111/4/25	V	V	-	-	-	110/8/18	桃工新機字第 1100041660號	已完成
20	發電機系統-儲油槽、油泵浦	111/7/7	111/5/8										V 111/6/10	V	V	-	-	-			
21	發電機系統-噪音改善材料	111/9/4	111/7/6										X	V	V	-	-	-			
22	監控系統設備												X			-	-	-			
22.1	監控系統設備	111/5/15	111/3/16										X	V	V	-	-	-			
22.2	門禁系統設備	111/5/15	111/3/16										X	V	V	-	-	-			現場零星變更簽認 單編號(機-規範) 第016-022號,根 基11/5提送A版, 監造審定,待新工 核定
22.3	監視系統設備	111/5/15	111/3/16										X	V	V	-	-	-			
22.4	停車管理設備	111/7/15	111/5/16										X	V	V	-	-	-			
22.5	監控系統-中央監控、弱電用 線	110/11/20	110/9/21	110/8/18	110/8/24	110/9/3	110/9/8	110/9/15	110/9/22	110/9/29	110/10/4	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-702號	X	V	V	-	-	-	110/10/13	桃工新機字第 1100054637號	已完成
23	弱電系統設備												X			-	-	-			

桃園會展中心統包工程
(機電)材料/設備送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 110/12/02

應送: 61 未送: 22 已送: 39 核可: 32

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		核定文號	是否 驗廠	送審資料(V)					主辦機關核定		備註 (歸檔編號)
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期			送審日期	審查日期	驗廠日期	協力廠 高資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	
23.1	弱電系統-電信系統設備	111/2/3	110/11/30	110/11/22	110/11/26	110/12/6	110/12/10	110/12/17	110/12/23				X	V	V	-	-	-			待自動交換機電話規 範第16723章修正核准
23.2	弱電系統-光纖系統設備工程	111/2/3	110/11/30	110/11/22	110/11/26	110/12/6	110/12/10	110/12/17	110/12/23	110/12/30	111/1/4	(111)中工建築 (桃會展)字第 1231-011號	X	V	V	-	-	-	2022/1/11	桃工新機字第 1110000952號	已完成
23.3	弱電系統-網路設備系統工程	111/2/3	110/11/30	110/11/22	110/11/26	110/12/6	110/12/10	110/12/17	110/12/23				X	V	V	-	-	-			待資訊網路設備規範 第16855章修正核准
23.4	弱電系統-電話交換機系統工 程	111/6/15	111/4/16	111/1/10	111/1/14								X	V	V	-	-	-			現場零星變更簽認單 編號(機-規範)第 016-022號,根基11/5 提送A版,11/5監造審 定,11/12新工核定 (桃工新機字第 1100061119號)
23.5	弱電系統-共同天線及電視系 統設備工程	111/6/15	111/4/16	111/1/10	111/1/14								X	V	V	-	-	-			現場零星變更簽認單 編號(機-規範)第 016-022號,根基11/5 提送A版,11/5監造審 定,11/12新工核定 (桃工新機字第 1100061119號)
23.6	弱電系統-行動通訊改善系統 設備工程	111/5/15	111/3/16	111/1/10	111/1/14								X	V	V	-	-	-			現場零星變更簽認單 編號(機-規範)第 016-022號,根基11/5 提送A版,11/5監造審 定,11/12新工核定 (桃工新機字第 1100061119號)
24	弱電系統-避雷針(放電式)	111/6/30	111/4/30										X	V	V	-	-	-			
25	給排水系統-衛生器具設備	111/6/9	111/4/10										X	V	V	-	-	-			
26	給排水系統-揚水泵浦、變頻 恆壓給水加壓泵浦	111/6/19	111/4/20										V 111/5/16	V	V	-	-	-			
27	給排水系統-污廢水雨水泵浦	111/6/9	111/4/10										X	V	V	-	-	-			
28	給排水系統-RO水溫熱三用飲 水機	111/6/9	111/4/10	110/4/26	110/5/3	110/5/10	110/5/13			110/5/17	110/5/19	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-295號	X	V	V	-	-	-	110/5/24	桃工新機字第 1100027064號	已完成
29	給排水-給排水用閥類	111/1/15	110/11/16	110/11/1	110/11/5	110/11/15	110/11/19			110/11/26	110/12/1	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-936號	X	V	V	-	-	-	2021/12/7	桃工新機字第 1100066729號	已完成
30	給排水系統-防震軟管	111/1/15	110/11/16	110/11/1	110/11/5	110/11/15	110/11/19			110/11/26	110/12/1	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-937號	X	V	V	-	-	-	2021/12/6	桃工新機字第 1100066730號	已完成
31	給排水系統-油脂截留槽	111/1/15	110/11/16	110/7/14	110/7/19					110/7/29	110/7/30	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-491號	X	V	V	-	-	-	110/8/18	桃工新機字第 1100040772號	已完成

桃園會展中心統包工程
(機電)材料/設備送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 110/12/02

應送: 61 未送: 22 已送: 39 核可: 32

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		核定文號	是否 驗廠	送審資料(V)					主辦機關核定		備註 (歸檔編號)	
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期			送審日期	審查日期	驗廠 日期	協力廠 高資料	型錄	相關試 驗報告	樣品		其它
32	給排水系統-自設污水人孔	111/6/9	111/4/10										X	V	V	-	-	-				
33	給排水系統-空調機房排水管 保溫採橡膠發泡保溫筒(與空 調合併送審)	111/1/15	110/11/16	110/10/18	110/10/22					110/10/28	110/11/4	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-814號	X	V	V	-	-	-	110/11/4	桃工新機字第 1100060152號	已完成	
34	給排水系統-雨水回收系統設 備	111/7/1	111/5/2										X	V	V	-	-	-				
35	給排水系統-下水道污水處理 設備	111/7/19	111/5/20										X	V	V	-	-	-				
36	給排水系統-虹吸排水設備、 CIP管	111/2/15	110/12/17	110/9/27	110/10/1	110/10/11	110/10/15	110/10/22	110/10/27	110/11/3	110/11/8	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-851號	X	V	V	-	-	-	110/11/11	桃工新機字第 1100061929號	已完成	
37	消防系統-火警受信總機	111/6/18	111/4/19										X	V	V	-	-	-				
38	消防系統-緊急廣播主機	111/6/18	111/4/19										X	V	V	-	-	-				
39	消防系統-消防電系統設備	111/5/12	111/3/13	110/12/7	110/12/13	110/12/23	110/12/29			110/1/5	111/1/10	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-027號	X	V	V	-	-	-	2022/1/13	桃工新機字第 1110002281號	已完成	
40	消防系統-消防水系統設備	111/5/12	111/3/13	110/11/12	110/11/18	110/11/28	110/12/3	110/12/10	110/12/17	110/12/30	111/1/4	(111)中工建築 (桃會展)字第 1231-009號	X	V	V	-	-	-	2022/1/11	桃工新機字第 1110001021號	已完成	
41	消防系統-放水型水鎗系統設 備	111/5/12	111/3/13	110/8/18	110/8/24	110/9/3	110/9/8	110/9/15	110/9/17	110/11/3	110/11/8	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-850號	X	V	V	-	-	-	110/11/16	桃工新機字第 1100061928號	已完成	
42	消防系統-放水型自動撒水系 統設備	111/5/12	111/3/13	110/7/5	110/7/12	110/7/22	110/7/27	110/8/3	110/8/6	110/8/13	110/8/16	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-536號	X	V	V	-	-	-	110/8/31	桃工新機字第 1100044346號	已完成	
43	消防系統-消防用閥類	111/1/15	110/11/16	110/11/1	110/11/5	110/11/15	110/11/19			110/11/26	110/12/1	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-935號	X	V	V	-	-	-	2021/12/7	桃工新機字第 1100066728號	已完成	
44	消防系統-消防泵浦	111/4/8	111/2/9	110/10/12	110/10/18	110/10/28	110/11/3	110/11/10	110/11/16	110/11/22	110/11/26	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-922號	V 111/3/19	V	V	-	-	-	2021/12/7	桃工新機字第 1100065352號	已完成	
45	消防系統-排煙風機	111/4/8	111/2/9	110/12/7	110/12/12	110/12/22	110/12/28	110/1/4	111/1/10				V 111/6/17	V	V	-	-	-			(111)中工建築(桃會 展)字第1231-030號， 規範修正後提出	
46	消防系統-排煙系統設備	111/2/7	110/12/31	110/1/3	111/1/7	111/1/17							X	V	V	-	-	-				
47	太陽能系統-太陽能光電系統 設備	111/9/1	111/6/4										X	V	V	-	-	-			2021/9/27 發文延後送 根字第11050143號	

桃園會展中心統包工程
(機電)材料/設備送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 110/12/02

應送: 61 未送: 22 已送: 39 核可: 32

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		審定文號	是否 驗廠	送審資料(V)					主辦機關核定		備註 (歸檔編號)
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期			送審日期	審查日期	驗廠日期	協力廠 高資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	
48	空壓系統-空壓系統設備	111/5/18	111/3/19										X	V	V	-	-	-			
49	燈光音響系統-燈光音響及數位會議系統	111/10/18	111/8/19										X	V	V	-	-	-			
50	機電系統-防火填塞	110/12/4	110/10/5	110/9/1	110/9/7	110/9/17	110/9/22			110/9/29	110/10/4	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-703號	X	V	V	-	-	-	110/10/13	桃工新機字第 1100054638號	已完成
50-1	機電系統-壓接零件、機械接頭			110/9/27	110/10/1	110/10/11	110/10/15			110/10/22	110/10/25	(110)中工建築 (桃會展)字第 1231-800號	X	V	V	-	-	-	110/10/29	桃工新機字第 1100058488號	已完成

桃園會展中心統包工程

(機電)施工圖送審管制表

依1101004核定進度表 更新日期: 111.01.21

應送: 47 未送: 10 已送: 37 核可: 37

項次	項目	預定進場日期	預定送審日期	專案管理(含監造)單位審查								主辦機關備查		備註 (歸檔編號)	
				第一次(A版)		第二次(B版)		第三次(C版)		核定版		核定文號	備查日期		備查文號
				送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	送審日期	審查日期	提送日期	核定日期				
1	筏基層接地施工圖	110/2/20	109/12/22	109/12/21	109/12/24	110/12/24	110/1/7			110/1/18	110/1/21	(109)中工建築(桃會展)字第1231-030號	110/1/26	桃工新機字第1100004029號	已完成
2	筏基層連通管施工圖	110/3/5	110/1/5	110/1/4	110/1/6	110/1/15	110/1/19	110/1/25	110/1/27	110/2/3	110/2/3	(109)中工建築(桃會展)字第1231-057號	110/2/5	桃工新務字第1100006826號	已完成
3	筏基排水配管施工圖	110/3/22	110/1/22	110/1/21	110/1/26	110/2/5	110/2/17	110/2/24	110/2/26	110/3/5	110/3/10	(109)中工建築(桃會展)字第1231-0127號	110/3/16	桃工新務字第1100012917號	已完成
4	筏基層給水施工圖	110/3/21	110/1/22	110/1/21	110/1/26	110/2/5	110/2/17			110/2/24	110/2/25	(109)中工建築(桃會展)字第1231-095號	110/3/4	桃工新務字第1100010375	已完成
5	B1F機電系統暗管施工圖	110/6/5	110/5/25	110/5/24	110/5/26					110/6/2	110/6/4	(109)中工建築(桃會展)字第1231-331號	110/6/16	桃工新務字第1100031784	已完成
6	B1F機電系統SEM施工圖	110/6/5	110/5/25	110/5/24	110/5/26					110/6/2	110/6/3	(109)中工建築(桃會展)字第1231-328號	110/6/11	桃工新機字第1100030027號	已完成
7	B1F機電系統明管平面施工圖	110/10/19	110/9/5	110/8/2	110/8/6	110/8/16	110/8/23			110/8/30	110/9/4	(110)中工建築(桃會展)字第1231-609號	110/9/16	桃工新務字第110048678號	已完成
8	B1F機電系統CSD施工圖	110/10/22	110/9/8	110/8/5	110/8/10	110/8/20	110/8/23	110/8/26	110/8/31	110/9/3	110/9/3	(110)中工建築(桃會展)字第1231-602號	110/9/16	桃工新務字第110048677號	已完成
9	1F機電系統暗管施工圖	110/8/8	110/7/9	110/6/5	110/6/11	110/6/21	110/6/25	110/7/2	110/7/7	110/7/14	110/7/19	(110)中工建築(桃會展)字第1231-444號	110/7/23	桃工新機字第1100038703號	已完成
10	1F機電系統SEM施工圖	110/8/8	110/7/9	110/6/6	110/6/11	110/6/21	110/6/25	110/7/2	110/7/7	110/7/14	110/7/19	(110)中工建築(桃會展)字第1231-445號	110/7/22	桃工新機字第1100038660號	已完成
11	1F機電系統明管平面施工圖	110/11/4	110/10/5	110/9/1	110/9/7	110/9/17	110/9/22	110/9/29	110/10/5	110/10/12	110/10/15	(110)中工建築(桃會展)字第1231-754號	110/10/19	桃工新機字第1100056935號	已完成
12	1F機電系統CSD施工圖	110/11/6	110/10/7	110/9/3	110/9/7	110/9/17	110/9/23	110/9/30	110/10/5	110/10/12	110/10/15	(110)中工建築(桃會展)字第1231-753號	110/10/19	桃工新機字第1100056953號	已完成
13	2F機電系統暗管施工圖	110/9/17	110/8/18	110/7/15	110/7/20	110/7/30	110/8/5			110/8/12	110/8/16	(110)中工建築(桃會展)字第1231-537號	110/8/31	桃工新機字第1100044345號	已完成
14	2F機電系統SEM施工圖	110/9/18	110/8/19	110/7/16	110/7/20					110/7/30	110/8/3	(110)中工建築(桃會展)字第1231-494號	110/8/18	桃工新機字第1100041656號	已完成
15	2F機電系統明管平面施工圖	110/11/18	110/10/4	110/9/1	110/9/7	110/9/21	110/9/27	110/10/4	110/10/8	110/10/15	110/10/20	(110)中工建築(桃會展)字第1231-773號	110/10/29	桃工新機字第1100057584號	已完成
16	2F機電系統CSD施工圖	110/11/21	110/10/8	110/9/5	110/9/10	110/9/22	110/9/27	110/10/4	110/10/8	110/10/15	110/10/20	(110)中工建築(桃會展)字第1231-775號	110/10/25	桃工新機字第1100057582號	已完成
17	3F機電系統暗管施工圖	110/10/4	110/9/4	110/8/2	110/8/6	110/8/16	110/8/23			110/8/30	110/9/3	(110)中工建築(桃會展)字第1231-600號	110/9/16	桃工新機字第1100048674號	已完成
18	3F機電系統SEM施工圖	110/10/5	110/9/5	110/8/2	110/8/6					110/8/16	110/8/18	(110)中工建築(桃會展)字第1231-547號	110/8/31	桃工新機字第1100044879號	已完成
19	3F機電系統明管平面施工圖	110/12/5	110/10/21	110/9/21	110/9/27	110/10/12	110/10/18	110/10/25	110/11/1	110/11/8	110/11/12	(110)中工建築(桃會展)字第1231-873號	110/11/16	桃工新機字第1100062724號	已完成
20	3F機電系統CSD施工圖	110/12/7	110/10/23	110/9/29	110/10/5	110/10/15	110/10/20			110/10/27	110/10/29	(110)中工建築(桃會展)字第1231-819號	110/11/4	桃工新機字第1100059887號	已完成
21	4F機電系統暗管施工圖	110/10/19	110/9/19	110/8/16	110/8/19	110/8/29	110/9/3			110/9/10	110/9/11	(110)中工建築(桃會展)字第1231-637號	110/9/22	桃工新機字第1100049985號	已完成
22	4F機電系統SEM施工圖	110/10/20	110/9/20	110/8/17	110/8/20	110/8/30	110/8/31			110/9/3	110/9/3	(110)中工建築(桃會展)字第1231-603號	110/9/15	桃工新機字第1100048675號	已完成
23	4F機電系統明管平面施工圖	110/12/19	110/11/4	110/10/7	110/10/13	110/10/25	110/11/1	110/11/8	110/11/12	110/11/19	110/11/25	(110)中工建築(桃會展)字第1231-914號	110/11/30	桃工新機字第1100065353號	已完成
24	4F機電系統CSD施工圖	110/12/21	110/11/6	110/10/18	110/10/22	110/11/1	110/11/5			110/11/12	110/11/16	(110)中工建築(桃會展)字第1231-884號	110/11/22	桃工新機字第1100063593號	已完成
25	5F機電系統暗管施工圖	110/11/4	110/10/5	110/9/1	110/9/7	110/9/21	110/9/27			110/10/4	110/10/6	(110)中工建築(桃會展)字第1231-715號	110/10/8	桃工新機字第1100054968號	已完成
26	5F機電系統SEM施工圖	110/11/4	110/10/5	110/9/7	110/9/11	110/9/21	110/9/27			110/10/4	110/10/8	(110)中工建築(桃會展)字第1231-725號	110/10/18	桃工新機字第1100055738號	已完成
27	5F機電系統明管平面施工圖	111/1/4	110/11/21	110/10/25	110/10/29	110/11/8	110/11/12			110/11/19	110/11/25	(110)中工建築(桃會展)字第1231-915號	110/11/30	桃工新機字第1100065351號	已完成

